



Algemeen

Naam project
210111 De Ondernemerstuin
Projectnummer
MYB-317
Ingevuld door
T.J. Blaauw

Bedrijfsnaam
ETURN
Datum
2021-11-10
Bijzonderheden
Ja, dakrandbeveiliging

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nee
Opmerking :- zie foto's van 28-10-21 in de projectmap. Niet overal staat baakvoet met ketting op 2 meter afstand. Risico dat mensen onbewust in de randzone gaan lopen. Besproken met Jasper van Son en doorgegeven aan Paul/Erik.	
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Ja



Veilig werken langs de weg?	Ja
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Nvt
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trappaten / daksparringen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Nvt
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?	Ja
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja
